

विद्युत लोकपाल (मुंबई)

(विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ४२(६) अंतर्गत)

अभिवेदन (Representation) क्रमांक १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९ व २०० / २०२२

नवीन वीज जोडणी वेळेत न केल्याने कृतीमानकांनुसार नुकसान भरणार्ह मिळण्याबाबत

| क्र. | अपिलार्थी | ग्राहक क्र. | अभिवेदन क्र. |
|------|------------------------|---------------|--------------|
| १ | आनंदा शिवराम बिरामणे | १९४३४३३१०१७४० | १९२ / २०२२ |
| २ | विनायक शिवराम बिरामणे | १९४३४३३१०१७७८ | १९३ / २०२२ |
| ३ | साहेबराव शिवराम बिरामण | १९४३४३३१०१७६६ | १९४ / २०२२ |
| ४ | वसंत शिवराम बिरामण | १९४३४३३१०१७७४ | १९५ / २०२२ |
| ५ | हनमंत शिवराम बिरामणे | १९४३४३३१०१७८२ | १९६ / २०२२ |
| ६ | ताराबाई हरीष धनावडे | १९४३४३३१०१८१२ | १९७ / २०२२ |
| ७ | लक्ष्मी सुभाष शिंदे | १९४३४३३१०१७९१ | १९८ / २०२२ |
| ८ | हेमा अशोक बावळेकर | १९४३४३३१०३८०४ | १९९ / २०२२ |
| ९ | मंगल विजय निकम | १९४३४३३१०१७३१ | २०० / २०२२ |

.....अपिलार्थी

विरुद्ध

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, वाई (महावितरण) प्रतिवादी

उपस्थिती :-

अपिलार्थीतर्फे :- संजिव एस. डॅग्ले, ग्राहक प्रतिनिधी
रावसाहेब एन चव्हाण, ग्राहक प्रतिनिधी

प्रतिवादीतर्फे :- एस. के. सोनवळकर, कार्यकारी अभियंता, वाई

कोरम :- वन्दना कृष्णा (भा.प्र.से. निवृत्त)

सुनावणी तारीख :- २ फेब्रुवारी २०२३

आदेश दिनांक :- १० फेब्रुवारी २०२३

(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



Page 1 of 12
(अभिवेदने १९२ ते २०० /२०२२, बिरामणे व अन्य ८)

आदेश

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (ग्राहक गाळणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल) विनियम २०२० (ग्राहक गाळणे विनियम २०२०) मधील विनियम १९.१ अन्वये ग्राहक गाळणे निवारण मंच, महावितरण, बारामती परिमंडळ, (मंच) यांच्या दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ च्या आदेशाविरुद्ध उपरोक्त अपिलार्थीने सदरचे अभिवेदन दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दाखल केले. अभिवेदनाची छाननी केली असता अपिलार्थीच्या नजरेस त्रुटी दाखविण्यात आल्या. अपिलार्थीनी त्रुटींचे निराकरण कल्यावर दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ रोजी अभिवेदन दाखल केले.

२. मंचाने २५ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये तक्रारदारांचो तक्रार क्रमांक १६, १७, १८, १९, २२, २३, २४, २५ आणि २६/२०२२ नामंजूर केले.

३. अपिलार्थीच्या अभिवेदनातील लेखी निवेदन व दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या विडीओ कॉन्फरसिंगढूरे शालेत्या सुनावणीदरम्यान चर्चा केलेले प्रमुख मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.

- अपिलार्थीनी लक्ष्मीप्रसाद, नटराज कॉम्प्लेक्स, पाचगणी, तालूका महाबळेश्वर, जिल्हा सातारा येथे नवीन घरगुती कनेक्शनसाठी महावितरणकडे दिनांक १३ जानेवारी २०२१ रोजी आॅनलाईन पृष्ठदत्तीने अर्ज सादर केल व त्या अर्जाची हार्ड कॉपी दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी पाचगणी महावितरण कार्यालयाकडे सादर केली.
- महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण परवानाधारकांच्या कृतीची मानके, विद्युत पुरवठा सुरक्षावयाचा कालावधी आणि भरपाईचे निश्चितीकरण) विनियम २०२१ (कृती मानके व भरपाईचे निश्चितीकरण विनियम २०२१) मधील विनियमानुसार अपिलार्थी ग्राहकास नवीन वीज जोडणी अर्ज केल्यापासून ३० दिवसाच्या आत चलन देणे बंधनकारक असताना, चलन (डिमांड नोट) वेळेत मिळाले नाही, सदर बाब अपिलार्थीनी प्रतिवादी महावितरण कंपनीच्या निदर्शनास आणून दिली व शालेत्या विलंबाबाबत कृतीची मानके विनियम २०२१ नुसार नुकसान भरपाईची मागणी केली.

(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



Page 2 of 12
(अभिवेदने १९२ ते २०० /२०२२, बिरामणे व अन्य ८)

- अपिलार्थी व अपिलार्थी यांच्या ग्राहक प्रतिनिधीने वारंवार तक्रारी करूनही प्रतिवादी महावितरणने त्यांच्याच परिपत्रकांचा चुकीचा अर्थ घेऊन अपिलार्थीचे चलन, कृतीमानकेचा भंग करून उशीराने दिल्याबाबतची बाब अपिलार्थीनी महावितरणच्या निदर्शनास आणून दिली. महावितरणने कृतीमानकेप्रमाणे चलन देणेस विलंब करूनही कृतीमानकेप्रमाणे नुकसान भरपाई देणेस टाळाटाळ करीत असल्याने अपिलार्थीनी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजी अर्ज सादर केल. परंतु त्यावर कोणतेही उत्तर अपिलार्थीस महावितरणने दिले नाही.
- अपिलार्थीनी नवीन वीज जोडणी मिळण्याबाबत भरपूर पाठपुरावा केल्यानंतर, नवीन रोहीत्र उभारून अपिलार्थीस दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ रोजी वीज कनेक्शन दिले. अपिलार्थीने नमुद केले की, नवीन वीज कनेक्शनचा अर्ज केल्यापासून ३० दिवसात चलन मिळणे बंधनकारक आहे, तसे न झाल्यास अर्ज केलेल्या दिनांकापासून प्रत्येक आठवडयाला रु.१००/- इतकी दंडात्मक कारवाई करावी अशी स्पष्ट तरतूद कृती मानके व भरपाईचे निश्चितीकरण विनियम २०२१ मध्ये आहे. त्याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई उपकार्यकारी अभियंता, उपविभाग पाचगणी यांचेकडून (२८ आठवडे \times रु.१००/-) रु.२८००/- वसूल करण्यात यावी. तसेच अर्ज दिल्यापासून अपिलार्थीस कनेक्शन दिल्यापासून हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रणालीवरती, एक महिन्याचे आत देणे बंधनकारक आहे, तसे न झाल्यास, अर्ज केलेल्या दिनांकापासून प्रत्येक आठवडयाला रु.१००/- इतकी दंडात्मक कारवाई करावी, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. त्याप्रमाणे रु.२८००/- (२८ आठवडे \times रु.१००/-) दंडात्मक कारवाई उपकार्यकारी अभियंता, उपविभाग पाचगणी यांचेकडून वसूल करण्यात यावी.
- अपिलार्थीनी दिनांक २३ मे २०२२ रोजी मंचाकडे तक्रार दाखल केली. मंचाने २५ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये तक्रारदारांची तक्रार क्रमांक १६, १७, १८, १९, २२, २३, २४, २५ आणि २६/२०२२ नामंजूर केल्या. सदर आदेश हा माननीय आयोगाच्या नियमांची पायमल्ली करणारा आहे. नवीन कनेक्शन देण्याबाबत अपिलार्थीनी वारंवार पाठपूरावा केलेला आहे मात्र कोवीड - १९ ची महामारी मध्ये राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनसार शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती १५% पेक्षाहून अधिक नसणार याची खबरदारी घेण्यात आली. त्यामुळे या परिस्थितीमध्ये सेवा देण्यास विलंब झालेला आहे, परंतु निष्काळजीपणा किंवा जाणीवर्पक विलंब झालेला दिसून येत नाही. मंचाने सदर निष्कर्ष


(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



हा कोणत्या वैध पुराव्याच्या आधारे काढला याचा बोध होत नाही, या निष्कर्षाच्या आधारे नुकसान भरपाई नाकारणे हे कायदाबाबाह्य आहे.

- पाचगणी उपविभागाने दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी पासून सर्वे करणेचे काम सोडून, चलन देणेच्या कामाव्यतिरीक्त बरीच कामे केली. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अपिलार्थीने अर्ज केला असता, अर्ज केल्यानंतर १७४ ग्राहकांना चलन देण्यात आले व २८० ग्राहकांना वीज जोडणी दिली. मग अपिलार्थीच्या कामाच्याबाबतीत चलन देण्याचे कामासाठी कोवोड - १९ ची अडचण कशी येते? याबाबीची शहानिशा करण्याची गरज आहे. अपिलार्थीने मागितलेल्या कनेक्शनच्या ठिकाणी ग्राहक क्र.१९४३४००८९३८२ हे थ्रीफेज घरगुती कनेक्शन अस्तित्वात असल्याचे नमुद केले व या कनेक्शनवरून अपिलार्थी यांना वीज पुरवठा चालू आहे ही बाब मंचाने मान्य करणे बेकायदेशीर ठरते.
- अपिलार्थीने नमुद केले की, मंचाच्या आदेशात, सव्हला विलंब झाला व चलन देणेस विलंब झाला या बाबींशी या कारणीमिमांसाचा कोणताही संबंध येत नाही. सदरच्या बाबी या वीज पुरवठा देणेकरीता निगडीत आहेत, त्याचा सर्वे करणेशी व चलन देण्याशी काहीही संबंध नाही. या सर्व बाबी अपिलार्थीच्या मागणीशी चुकीच्या पद्धतीने निगडित केल्या आहेत. मंचाने अपिलार्थीस चलन देण्यास उशीर झाला ही बाब मान्य केली. त्यामुळे अपिलार्थीचे अपिल मान्य करून कृतीमानके नुसार नुकसान भरपाईची मागणी मान्य करण्यात यावी. तसेच महावितरण विभागीय कार्यालय वाई व पाचगणी यांचेकडून झालेल्या विलंबाबाबत जबाबदारा अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी अपिलार्थीनी अभिवेदनात केली आहे.

४. प्रतिवादीने दिनांक २३ जानेवारी २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये लेखी उत्तर दिले. लेखी उत्तरातील व दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या व्हिडीओ कॉन्फरेंसिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीदरम्यान सादर केलेले प्रमुख मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.

- अपिलार्थी श्री. वसंत शिवराम बिरामणे व इतर ८ ग्राहक याचे दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी नवीन वीज जोडणीसाठीचे अर्ज महावितरण पांचगणी शाखा कायलियात दिनांक दिनांक १९ जानेवारी



(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



Page 4 of 12
(अभिवेदने १९२ ते २०० /२०२२, बिरामणे व अन्य ८)

२०२१ रोजी प्राप्त झाले, त्यानुसार त्याच दिवशी वीज जोडणो देण्याच्या जागेची स्थळतपासणी शाखा अभियंता पाचगणी शहर व उपकार्यकारी अभियंता पाचगणी उपविभाग यांनी केली.

- स्थळ तपासणीमध्ये निदर्शनास आले की अपिलार्थीना फाईनल प्लॉट नं २८ पाचगणी येथील लक्ष्मीप्रसाद या नावे असलेल्या नटराज कॉम्प्लेक्स या इमारतीतील ९ रुम्सना कनेक्शन हवे होते, सदर ९ रुम एकाच इमारतीतील असल्याने सर्वांना ग्रुप ऑफ कन्डूमर असे संबोधन क्रमप्राप्त झाले. सदर इमारत जुनी असून त्याठिकाणी ग्राहक क्र.१९४३४००८९३८२ हे कोंडाबाई शिवराम बिरामणे यांचे नावे असलेले ३ फेज घरगुती कनेक्शन अस्तीत्वात असून सदर कनेक्शनवरून सर्व ९ अर्जदारांना वीज पुरवठा चालू असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच अपिलार्थीना वेगवेगळे कनेक्शन पाहिजे असल्याने त्यांनी वेगवेगळे अर्ज केले आहेत हे निदर्शनास आले. अपिलार्थीना २ केडब्लू प्रती कनेक्शन प्रमाणे ९ अर्जदारांची एकुण १८ केडब्लू इतक्या विद्युत भाराची आवश्यकता होतो.
- सर्व कनेक्शनस ३० मीटर अंतरावर असलेल्या एसटी स्टॅंड रोहीत्र नं.(४१२०४०७) लघुदाब वीज वाहिनीवर येते. सुमारे, सदर वीज पुरवठा मागणीचे अंदाजपत्रक सदरहू रोहीत्रावरून तयार करून पुढील मंजूरीसाठी विभागीय कार्यालयास सादर करणेबाबत उपकार्यकारी अभियंता यांना शाखा अभियंता यांनी दिनांक १९ जानेवारी २०२१ रोजी निर्देशीत केले होते. त्यामुळे अपिलार्थीची अर्ज केल्यापासून १० दिवसाच्या आत स्थळतपासणी झाली नाही हे अपिलार्थीचे म्हणणे मान्य नाही.
- नवीन कनेक्शन देण्यासाठी महावितरण मुख्यालयाने दिनांक १९ मार्च २०१९ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ च्या परीपत्रकानुसार मार्गदर्शक तत्वे ठरविली आहेत. हि मार्गदर्शक तत्वे सर्वसाधारणपणे नाँरमल डेव्हलपमेंट्साठी वापरण्यात येतात. महावितरणचे अती दाट लोकवस्ती व मार्केट ऐरीयातील रहदारीच्या क्षेत्रात सुरक्षेच्या कारणास्तव तेथील रोहीत्र हे अतिसंवेदनशील आहे. अपिलार्थीचा वीज भार हा सुध्दा संवेदनशील क्षेत्रातील आहे. वरील परिपत्रकानुसार शाखा अभियंता यांनी त्या रोहीत्राची क्षमता तपासली असता ते २०० केव्हीए क्षमतेचे असून त्यावरील आयटी अहवालानुसार ३४८ केडब्लू इतका कनेक्टेड लोड असल्याचे निदर्शनास आले, त्यामुळे सदर रोहीत्रावरून वीज कनेक्शन देणे शक्य नव्हते. सर्वसाधारणपणे महावितरणच्या दिनांक १९ मार्च २०१९ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ च्या परीपत्रकानुसार सदरहू रोहीत्रावरून कनेक्शन देणेआधी महावितरणच्या परिपत्रकानुसार एखादया रोहीत्रावर ग्रुपमध्ये कनेक्शन दियायचे असल्यास त्या रोहीत्रावरील कनेक्टेड भार व नवीन येणारा भार


(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



हा रोहीत्र क्षमतेच्या ८०% पेक्षा जास्त असल्याने रोहीत्र क्षमतावाढ प्रस्तावित करता येते का? याची तपासणी केली, परंतु सदर रोहीत्र दाट लोकवस्तीत व दुकानाच्या जागेत व रस्त्यालगत असल्याने, रोहीत्राची क्षमतावाढ करणे शक्य नव्हते, कारण त्यास प्लीथ व फेर्सिंग करणेस जागा उपलब्ध नव्हती. तसेच कृती मानके व भरपाईचे निश्चितीकरण विनियम २०२१ मधील विनियम ३ नुसार सदर कनेक्शन देणेकामी अतिरीक्त रोहीत्र प्रस्तावित करणे क्रमप्राप्त होते.

- तदनंतर शाखा अभियंता यांनी सदर सर्व ९ कनेक्शन देणेकामी अंदाजपत्रकात अतिरीक्त रोहीत्र स्थापित करण्याकामी पुढील मंजूरीसाठी दिनांक २५ जानेवारी २०२१ रोजी उपविभागीय कायरलियात सादर केले. अर्जदाराने अर्जसिंवत १.३% डिडिएफ योजनेमधून अंदाजपत्रक मंजूरीकामी लागणारा बॉन्ड जमा न केल्याने शाखा अभियंता यांनी सदर अंदाजपत्रक कंपनीच्या एनएससी योजनेतून प्रस्तावित केले होते. तसेच महावितरणचे दिनांक १९ मार्च २०२१ च्या सुधारीत परीपत्रकानुसार लोड कॉल्कुलेशन करतेवेळी डायव्हरसिटी फॅक्टर २ धरणेकामी सुचीत केले आहे. त्याप्रमाणे जरी विचार केला, तरी ४१२०४०७ या रोहीत्रावरील कनेक्टेड लोड ३४८ केडब्लू, अधिक १८ केडब्लू, असा एकूण ३६६ केडब्लू होतो. यास डायव्हरसिटी फॅक्टर २ धरून हाच लोड १८८ इतका होतो, की जो विघ्मान २०० केव्हीए रोहीत्राच्या ८०% लोडपेक्षा जास्त होतो यामुळे वरील सुधारीत परिपत्रकानुसार सुध्दा सदर ९ कनेक्शन विघ्मान रोहीत्राची क्षमता नव्हती.
- दिनांक २५ जानेवारी २०२१ रोजी सदर कनेक्शन देणेबाबतचे अंदाजपत्रक उपकार्यकारी अभियंता पांचगणी उपविभागीय कायरलियाकडे प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची छाननी केली असता पुढील मंजूरीसाठो दिनांक २८ जानेवारी २०२१ रोजी विभागीय कायरलियाकडे तात्रिक मंजूरीसाठी पाठविण्यात आले. त्यानंतर दिनांक १२ एप्रिल २०२१ रोजी उपविभागीय कायरलियाने पाठविलेल्या अंदाजपत्रकातोल त्रुटी इमेलद्वारे कळविल्या. परंतु कोवीड १९ च्या दुसऱ्या लाटेमुळे सदर त्रुटीचे निराकरण करण्यास पाचगणो उपविभागीय कायरलियात कार्यरत असणाऱ्या कनिष्ठा अभियंता यांना विलंब झाला. तसेच सदर त्रुटीचे निराकरण करतेवेळी उपकार्यकारी अभियंता हे कौटुंबिक कारणास्तव एप्रिल महिन्यात रजेवर होते. तसेच, त्यानंतरच्या कालावधीत पांचगणी हा डोंगराळ व अतिवृष्टीचा प्रदेश असल्याने मे महिन्यापासून वाढळी वारे व अवकाळी पावसामुळे वृक्ष कोसळल्यामुळे महावितरणच्या सामुग्रीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सदर नुकसानीची तात्काळ दुरुस्ती करून वीज पुरवठा पुर्ववत करणे अवघड व


(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



जोखमीचे असते, त्यावर सतत देखरेख करावी लागते. तसेच सप्टेंबर २०२० पासून शाखा अभियंता पाचगणी उपविभाग हे पद रिक्त असल्याने त्या शाखेतील १२ गावांचा वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे कामी विशेष प्रयत्न करावे लागले. त्यातच मे २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे पाचगणी उपविभागात एचटी, एलटी लाईनचे नुकसान झाले. ते पुर्ववत करण्यास भरपूर वेळ लागला त्यामुळे विभागीय कायरलियाने त्रुटोसंदर्भात पाठविलेला इमेल कोवीड १९ च्या दुसऱ्या लाटेमुळे व वाढळ वाचामुळे झालेल्या ब्रेकडाऊनमुळे विलंब झाला.

- तदनंतर दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी उपकार्यकारी अभियंता यांनो अंदाजपत्रकातील त्रुटीचो पर्तता करण्यासाठी अपिलार्थीस कळविले असता कागदपत्रांची पुर्तता करण्याबाबत लेखी कळविले असता कागदपत्रे देणार नसल्याबाबत अपिलार्थीनी शाखा अभियंता यांना तोंडी कळविले. दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ रोजी उपकार्यकारी अभियंता यांनी विभागीय कायरलियास नवीन रोहीत्रासाठी पर्यायी जागा सुचविण्याबाबतचे इमेलद्वारे कळविले. दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी विभागीय कायरलियाने अंदाजपत्रक मंजूर करून अनामत रक्कम भरण्याबाबत कोटेशन दिले, परंतु अपिलार्थीने दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी ऑनलाईन पध्दतीने कोटेशनचे पैसे भरले होते. दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी उपकार्यकारी अभियंता यांनी महावितरणच्या एनएससी योजनेतून अतिरीक्त रोहीत्र उभारणीचे काम करण्यासाठी सामुद्रीची मागणी केली त्यानुसार विभागीय कायरलियाकडून तशी वर्क आॅर्डर दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी देण्यात आली. दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी अतिरीक्त रोहीत्र उभारणीचे काम पर्ण झाल्यावर दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ रोजी अर्जदारास घरगुती कनेक्शन देण्यात आले.
- प्रतिवादींनी नमुद केले की, अपिलार्थीनी दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी वीज जोडणीसाठी केलेल्या अर्जाच्या दिवसापासून व त्यापुर्वीपासून ग्राहक क्रमांक १९४३४००८९३८२ या ३ फेज घरगुती कनेक्शनवरून वीज पुरवठा वापरत होते, त्यामुळे ते वीज वापरापासून वंचीत नव्हते.
- मंचाने निकाल देताना नमुद केले की, नवीन वीज जोडणीसाठी अपिलार्थीच्या मागणीचा वेळोवेळी पाठपुरावा प्रतिवादींने केला आहे, परंतु कोवीड-१९ महामारीबाबत राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार कायरलियीन कर्मचाऱ्यांच्या मर्यादीत उपस्थितीमुळे सेवा देण्यास विलंब झाला परंतु तो निष्काळजीपणामुळे वा जाणीवर्पर्वक केलेला नाही. मंचाने सर्व बाबींचा विचार करून योग्य तो निर्णय


(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



दिलेला आहे. प्रतिवादीने विनंती केली की कोवीड-२०१९ महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सहानभुतीपुर्वक विचार करून कृतीमानके नुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येऊ नये.

- प्रतिवादीने असे निदंशनास आणले की, अपिलार्थीनी नवीन कनेक्शन जोडणीबाबतची आकडेवारी दिली आहे ती संपूर्ण पाचगणी विभागातील आहे. सर्वसाधारणणे या रोहीत्रावर एखादे दुसरे कमी भाराचे नवीन कनेक्शन जरी देण्यात आले असले तरी सुध्दा अपिलार्थीचा वीज भार जास्त असल्यामुळे त्यांना तसे कनेक्शन देण तांत्रीकदृष्ट्या व सुरक्षतेच्या कारणात्सव चुकीचे आहे.
- प्रतिवादीने असे नमुद केले की, अपिलार्थीचे प्रतिनिधी हे महावितरणचे माजी कर्मचारी असून ते अपिलार्थीची दिशाभुल करतात याची योग्य ती नोंद घेण्यात यावी.
- तसेच वीजपुरवठा देणेकामी कार्यकारी अभियंता व उपकार्यकारी अभियंता यांनी कोणतीही कसूर केलेली नाही, त्यामुळे, त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही होऊ नये व अपिलार्थी याचे अभिवेदन फेटाळण्यात यावे ही विनंती.

विश्लेषण व निर्णय

५. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकण्यात आले व उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. सदर अभिवेदनाची सुनावणी दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी घेण्यात आली. अपिलार्थीनी नमुद केले की, वीज जोडणीचा अर्ज दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी पाचगणी महावितरण कायरलियाकडे सादर केला. अपिलार्थीनी नवीन वीज जोडणी मिळण्याबाबत भरपूर पाठपुरावा केल्यानंतर, नवीन रोहीत्र उभारून अपिलार्थीस दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ रोजी वीज कनेक्शन दिले.

६. अपिलार्थीने नमुद केले की, नवीन वीज कनेक्शनचा अर्ज केल्यापासून ३० दिवसात चलन मिळणे बंधनकारक आहे, तसे न झाल्यास अर्ज केलेल्या दिनांकापासून प्रत्येक आठवड्याला रु.१००/- इतकी दंडात्मक कारवाई करावी, अशी कृतीमानकांची पूर्तीता न केल्यास ची तरतूद आहे. तथापि, कोटेशन देण्यासाठी २८ आठवड्यांचा उशीर झाला.


(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



७. प्रतिवादीने असे नमुद केले की, वरील ९ अपिलार्थी ग्राहकांचा नवीन कनेक्शन अर्जनिसार १८ केडब्लू वीज भाराची आवश्यकता होती. एसटी स्टॅड रोहीत्र हे पोल माउटेड २०० केव्हीए क्षमतेचे असून त्यावरील आयटी अहवालानुसार ३४८ केडब्लू इतका कनेक्टेड लोड असल्याचे निदर्शनास आले, म्हणजे जवळ जवळ ९०% ते ९५% लोडेड होते. त्यामुळे सदर रोहीत्रावर सुरक्षेच्या कारणास्तव सदरहू रोहीत्र हे अतिसंवेदनशील आहे. अपिलार्थीचा वीज भार हा सुध्दा संवेदनशील रोहीत्रावर येणार असल्यामुळे व सदर रोहीत्र दाट लोकवस्तीत व रस्त्यालगत असल्याने रोहीत्राची क्षमतावाढ करणे शक्य नव्हते, कारण त्यास प्लीथ व फेर्सींग करणेस जागा उपलब्ध नव्हती. कृती मानके व भरपाईचे निश्चितीकरण विनियम २०२१ मधील तरतूदीनसार सदर कनेक्शन देणेकामी अतिरीक्त रोहीत्र प्रस्तावित करणे क्रमप्राप्त होते. प्रतिवादीने पर्यायी जागेचा सर्वे करून नवीन जागेत रोहीत्र कायर्फ्नित केले. नंतर दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी विभागीय कायर्फ्लियाने अंदाजपत्रक मंजूर करून अनामत रक्कम भरण्याबाबत कोटेशन दिले, परंतु अपिलार्थीने दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी ऑनलाईन पध्दतीने अगोदरच कोटेशनचे पैसे भरले होते. दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी अतिरीक्त रोहीत्र उभारणीचे काम पर्ण झाल्यावर दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ रोजी अर्जदारास घरगुती कनेक्शन देण्यात आले.

८. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहिता वितरण परवानाधारकाच्या कृतीची मानके आणि पॉवर क्वालिटी) विनियम २०२१, हे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रकाशित झाले. त्या विनियमानुसार नवीन वीज जोडणीबाबतची कृती मानके खालील प्रमाणे ठरविलेली आहेत.



(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



कृतीच्या मानकांची पूर्ती न केल्यासुढे ग्राहकांना घावयाची भरपाई

| पुरवठाचे कार्य / घटना | मानक | देय भरपाई | Automatic/Manual |
|--|--|---|--|
| १. विधुत पुरवठा (तात्पूरत्या जोडणीसह) सुर करणे | | | |
| (एक) | | | |
| (दोन) | <p>परिषिर्ण अर्ज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून आणि आकारांचा भरणा केल्यानंतर, पुरवठा करावयाचा कालावधी</p> | | <p>रु. ५०/- विलंबाच्या प्रति आठवड्यास किंवा त्याच्या भागास, ग्राहक वगवारीसाठी लागू असलेल्या सेवा जोडणी आकाराच्या जास्तीत</p> |
| | <p>- अस्तित्वात असलेल्या विधुत जाळ्यातून कोणत्याही क्षमता वाढीशिवाय जोडणी घावयाची असल्यास</p> | <p>(१) महानगर क्षेत्रातील महापालिका क्षेत्रात - सात (७) दिवस (२) महानगर क्षेत्रातील महापालिका वगळून नागरी क्षेत्रात - पंधरा (१७) दिवस (३) ग्रामीण क्षेत्रात - तीस (३०) दिवस</p> | <p>जास्त दुपटीच्या अधीन राहून</p> <p>Automatic</p> |
| | <p>- वितरण मेन्सचा विस्तार किंवा वाढ करावयाची असल्यास</p> | तीन (३) महिने | Automatic |
| | <p>- वितरण यंत्रणेचा भाग असलेले नवीन उप केंद्र सुर करावयाची गरज असल्यास</p> | एक (१) वर्ष | Automatic |

तसेच या कृतीमानकात खालील प्रमाणे सुट देण्यात आली आहे.

"२६. सुट


(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



२६.१ आयोगाच्या मते, वितरण परवानाधारक जर खालील बाबीमुळे, या विनियमांतील त्याच्यावरील जबाबदाच्या पार पाढू शकत नसेल, तर या विनियमातील कोणतीही बाब त्याला लागू होणार नाही -

- ए. दैवी आपत्तीच्या घटना जसे की, चक्रीवादळ, पूर, वादळ युद्ध, बं नागरी अशांतता, दंगली, वीज, भुकंप, टाळेबंदी, वीज पुरवठा सावधगिरीने खंडीत करणे, आण ज्यामुळे परवानाधारकाच्या विद्यत संच मांडणीवर किंवा कायविर विपरीत परिणाम झाला असेल,
- बी. वीज निर्मितीतील बिघाडामुळे किंवा पारेषण जाळ्यातील बिघाडामुळे जर काम बं ठेवावे लागले तर;
- सी. राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र / पाद्रेशिक भार प्रेषण केंद्र / राज्य भार प्रेषण केंद्राकडुन त्यांच्या सुविधांतील बिघाडामुळे जर आऊटेज करण्यात आले तर;
- डी. किंवा वितरण परवानाधारकच्या नियंत्रणाबाहेरील अन्य घटना.

परंतु असे की, या विनियमातील कृतीची मानके साध्य करण्यात वितरण परवानाधारकास आलेल्या अपयशाचे कारण जर वितरण प्रणालीच्या प्रतिबंधक देखभालीत कमतरता किंवा निष्काळजीपणा किंवा त्रुटी असेल किंवा वितरण परवानाधारकाने वाजवी सावधगिरी दाखवून योग्य उपाययोजना न करणे हे असेल तर, वितरण परवानाधारकास या अपयशासाठी माफ करता येत नाही. "

९. या गाहाण्याचा उहापोह करताना असे निदर्शनास येते की, अपिलार्थीचा दिनांक १९ जानेवारी २०२१ रोजी परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यावर प्रतिवादीनी सदर जागेची स्थळतपासणी तात्काळ केली. अपिलार्थीना १८ केडब्लू वीज भाराची आवश्यकता होती. त्याभागातील एसटी स्टॅंड रोहीत्र हे पोल माउंटेड २०० केव्हीए क्षमतेचे असून त्यावर ९०% ते ९५% लोड होता. त्यामुळे सदर रोहीत्रावरून वीज कनेक्शन देणे प्रतिवादीना शक्य नव्हते. अपिलार्थीकडे रोहीत्र बसविण्यासाठी जागेची मागणी केली असता, अपिलार्थीनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. सदरहू रोहीत्र अती दाट लोकवस्ती व मार्केट एरीयातील रुदारीच्या क्षेत्रात आहे. त्यामुळे रोहीत्राची क्षमतावाढ, प्लीथ व फेरसिंग करणेस जागा उपलब्ध नसल्याने ते शक्य नव्हते. प्रतिवादीनी अतिरीक्त रोहीत्र उभे करण्याची योजना तयार केली. अपिलार्थीने दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी आॅनलाईन पथ्डतीने कोटेशनचे पैसे भरले होते. दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी अतिरीक्त रोहीत्र उभारणीचे काम पर्ण झाल्यावर दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ रोजी अर्जदारास घरगुती कनेक्शन देण्यात आले. शिवाय सदर कालावधीत अपिलार्थी हे वीज वापरापासून वंचित नव्हते. प्रतिवादीनी असे नमुद केले की, पाचगणी विभागाची भौगोलिक परिस्थिती


(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



Page 11 of 12
(अभिवेदने १९२ ते २०० /२०२२, बिरामणे व अन्य ८)

पाहता पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात ब्रेकडाऊन होते. कोवीड १९ मुळे व अपुच्या साधनसामुग्रीमुळे २०२१ मध्ये वेळेत काम करण्यास मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या.

१०. कोवीड १९ महामारीमुळे दिनांक २३ मार्च २०२० ते जून २०२० या कालावधीत राज्यामध्ये पूर्णतः लॉकडाऊन लागू होता. नंतर लॉकडाऊनच्या अटी काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आल्या. तदनंतर कोवोड १९ ची दुसरी लाट व तिसरी लाट २०२१ या वर्षात होती. अपिलार्थीचा कृती मानकांनुसार भरपाई मिळण्याचा कालावधी हा २०२१ मधील असून कोवीड १९ च्या दुसर्या लाटमधील आह. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २३ मार्च २०२०, ६ मे २०२०, १० जुलै २०२०, ८ मार्च २०२१ रोजीच्या सु मोटो रिट (सिव्हील) याचिका (क्र.४८४११/२०२०) लॉकडाऊन काळात याचिका कर्त्याच्या अडचणी लक्षात घेऊन वेळोवेळी कोवीड १९ ची परिस्थिती विचारात घेऊन वेळ वाढवून दिला आहे. सदरह अभिवेदने सुध्दा त्याच कालावधीतील आहेत. म्हणून कृती मानके व भरपाईचे निश्चितीकरण विनियम २०२१ नुसार अपिलार्थी हे नुकसान भरपाईस पात्र नाही.

११. मंचाने आपल्या आदेशात सर्व बाबींचा यथोचित उहापोह केला असल्याने मंचाच्या आदेशात बदल करण्याचे प्रयोजन नाही. सबब, अपिलार्थीची अभिवेदन नामंजूर करण्यात येत आहेत. सदरचो अभिवेदन निकाली काढण्यात येत आहेत.

सही/-
(वन्दना कृष्णा)
विद्युत लोकपाल (मुंबई)


(Dilip Dambre)
Secretary
Electricity Ombudsman Mumbai



Page 12 of 12
(अभिवेदने १९२ ते २०० /२०२२, बिरामणे व अन्य ८)